

15 de enero de 2026.
OFICIO No. MHP-DOP-2026-005

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE



C. GEORGINA DEL CARMEN PAULINO DÍAZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE HUEHUETLA, PUE.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2024 - 2027



15 ENE 2026
01:30

RECIBIDO

FI 11 / SB / CGDR

Coordinación de

Asesoría Regional



MUNICIPIO DE HUEHUETLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2025

FORTAMUN											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	23.21	1,890,000.00	8,143,845.00	0.00	0.00	0.00	8,143,845.00	0.00	8,143,845.00	Variación: reprogramación de proyectos
	4to. Trimestre	11.60	1,890,000.00	16,287,690.00	11.60	1,890,000.00	16,287,690.00	16,287,690.00	16,287,690.00	16,287,690.00	Variación: reprogramación de proyectos
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales											
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	8,143,845.00	0.00	0.00	8,143,845.00	0.00	8,143,845.00	8,143,845.00	Sin variación
	4to. Trimestre	0.00	0.00	16,287,690.00	0.00	0.00	16,287,690.00	0.00	16,287,690.00	16,287,690.00	Sin variación
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local											
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	8,143,845.00	0.00	0.00	8,143,845.00	0.00	8,143,845.00	8,143,845.00	Sin variación
	4to. Trimestre	0.00	0.00	16,287,690.00	0.00	0.00	16,287,690.00	0.00	16,287,690.00	16,287,690.00	Sin variación
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura											
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	10.18	829,094.63	8,143,845.00	0.00	0.00	8,143,845.00	0.00	0.00	8,143,845.00	Variación: reprogramación de proyectos
	4to. Trimestre	10.18	1,658,099.30	16,287,690.00	21.14	3,443,385.40	16,287,690.00	21.14	3,443,385.40	16,287,690.00	Variación: reprogramación de proyectos
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública											
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	8,143,845.00	24.81	2,020,500.00	8,143,845.00	24.81	2,020,500.00	8,143,845.00	Variación: reprogramación de proyectos
	4to. Trimestre	59.31	9,660,600.70	16,287,690.00	55.26	8,675,538.00	16,287,690.00	55.26	8,675,538.00	16,287,690.00	Variación: reprogramación de proyectos

HUEHUETLA
 Gobierno Municipal
 9.15.2026
 9:30 A
 RECIBIDO
 F/11/SB/CGDR
 Coordinación General de
 Desarrollo Regional

FORTAMUN											
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	4,071,922.50	16,287,690.00	25.00	4,071,922.50	16,287,690.00	25.00	4,071,922.50	16,287,690.00	Se cumple la meta
	2do. Trimestre	50.00	8,143,845.00	16,287,690.00	50.00	8,143,845.00	16,287,690.00	50.00	8,143,845.00	16,287,690.00	Se cumple la meta
	3er. Trimestre	75.00	12,215,767.50	16,287,690.00	75.00	12,215,767.50	16,287,690.00	75.00	12,215,767.50	16,287,690.00	Se cumple la meta
	4to. Trimestre	100.00	16,287,690.00	16,287,690.00	100.00	16,287,690.00	16,287,690.00	100.00	16,287,690.00	16,287,690.00	Se cumple la meta
Indice en el Ejercicio de Recursos											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador
		25.00	4,071,922.50	16,287,690.00	25.00	4,071,922.50	16,287,690.00	25.00	4,071,922.50	16,287,690.00	Se cumple la meta
		50.00	8,143,845.00	16,287,690.00	25.86	4,311,374.00	16,287,690.00	25.86	4,311,374.00	16,287,690.00	Variación: reprogramación de proyectos
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador
		75.00	12,215,767.50	16,287,690.00	3.77	616,277.72	16,287,690.00	3.77	616,277.72	16,287,690.00	Variación: reprogramación de proyectos
		100.00	16,287,690.00	16,287,690.00	100.00	16,287,690.00	16,287,690.00	100.00	16,287,690.00	16,287,690.00	Se cumple la meta
Indice de Dependencia Financiera											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador
		9.04	8,143,845.00	900,504.13	9.04	8,143,845.00	900,504.13	9.04	8,143,845.00	900,504.13	Se reprograma
		9.04	16,287,690.00	1,801,008.25	1.042.77	16,287,690.00	1,561,962.70	1.042.77	16,287,690.00	1,561,962.70	Se cumple la meta
Tasa de verificación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador
		2.44	69,047,861.72	61,544,579.15	2.05	62,806,826.17	61,544,579.15	2.05	62,806,826.17	61,544,579.15	Se reprograma
		2.44	69,047,861.72	61,544,579.15	2.05	62,806,826.17	61,544,579.15	2.05	62,806,826.17	61,544,579.15	Se reprograma
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador
		17.19	1,400,000.00	8,143,845.00	23.48	1,911,874.00	8,143,845.00	23.48	1,911,874.00	8,143,845.00	Variación: reprogramación de proyectos
		17.19	2,800,000.00	16,287,690.00	12.28	2,000,363.17	16,287,690.00	12.28	2,000,363.17	16,287,690.00	Variación: reprogramación de proyectos
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua											



7:15 FENE 2026

RECIBIDO

FI 11/SB/CGDR

Coordinación General de

Desarrollo Regional

MUNICIPIO DE HUEHUETLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2025

FAISMUN											
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	no se registro proyectos, problemas con SIFAIS	Por problemas con SIFAIS, se reprograman los proyectos	Por problemas con SIFAIS, no migraron el total	sin variacion
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	no se registro proyectos, problemas con SIFAIS			
	2do. Trimestre	3.23	1	31		0	0	Por problemas con SIFAIS, se reprograman los proyectos			
	3er. Trimestre	2.78	1	36	2.70	1	37	Por problemas con SIFAIS, no migraron el total			
	4to. Trimestre	2.78	1	36	2.70	1	37	sin variacion			
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	no se registro proyectos, problemas con SIFAIS	Por problemas con SIFAIS, se reprograman los proyectos	Por problemas con SIFAIS, no migraron el total	sin variacion
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	no se registro proyectos, problemas con SIFAIS			
	2do. Trimestre	48.39	15	31		0	0	Por problemas con SIFAIS, se reprograman los proyectos			
	3er. Trimestre	50.00	18	36	67.57	25	37	Por problemas con SIFAIS, no migraron el total			
	4to. Trimestre	50.00	18	36	67.57	25	37	sin variacion			
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	no se registro proyectos, problemas con SIFAIS	Por problemas con SIFAIS, se reprograman los proyectos	Por problemas con SIFAIS, no migraron el total	sin variacion
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	no se registro proyectos, problemas con SIFAIS			
	2do. Trimestre	48.39	15	31		0	0	Por problemas con SIFAIS, se reprograman los proyectos			
	3er. Trimestre	47.22	17	36	29.73	11	37	Por problemas con SIFAIS, no migraron el total			
	4to. Trimestre	47.22	17	36	29.73	11	37	sin variacion			

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO
 SECRETARÍA DE ENERGÍA
 SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA
 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL
 SECRETARÍA DE TURISMO
 SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
 SECRETARÍA DE CULTURA

Cuarto Trimestre 2025

Indicadores

Ciclo	Período	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta modificada	Justificación	Realización o en el Periodo (%)	Avance o en el Periodo (%)	Figura
2025	4	Puebla	Huehuetla	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199523	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	47.22222	47.22222	[Justificación: Mayor demanda de bienes y servicios, uso no-frontroneo, fecha: 2/01/26]	20.75973	156.84	Validado
2025	4	Puebla	Huehuetla	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	50	[Justificación: Mayor demanda de bienes y servicios, uso no-frontroneo, fecha: 2/01/26]	67.56757	135.14	Validado
2025	4	Puebla	Huehuetla	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	204480	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	2.77778	2.77778	[Justificación: Mayor demanda de bienes y servicios, uso no-frontroneo, fecha: 2/01/26]	2.7027	102.78	Validado
2025	4	Puebla	Huehuetla	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FORTAMUN	196724	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto total aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	[Justificación: Mayor demanda de bienes y servicios, uso no-frontroneo, fecha: 2/01/26]	100	100	Validado
2025	4	Puebla	Huehuetla	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FORTAMUN	197225	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	59.31228	59.31228	[Justificación: Mayor demanda de bienes y servicios, uso no-frontroneo, fecha: 2/01/26]	53.26439	89.8	Validado
2025	4	Puebla	Huehuetla	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FORTAMUN	197400	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0	[Justificación: Mayor demanda de bienes y servicios, uso no-frontroneo, fecha: 2/01/26]	0	N/D	Validado



Indicadores

Cuarto Trimestre 2025

Ciclo	Periodo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realización o en el Periodo (%)	Avance	Flujo
2025	4	Puebla	Huehuetla	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	0005	FORTAMUN	198976	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	17.1909	17.3909	Justi (jido)2 025,trim4,jus tMayor demanda de bienes y servicios,usar rchfrancisor uedat,fech,t1 2/01/26)	12.38144	71.44	Validado
2025	4	Puebla	Huehuetla	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	0005	FORTAMUN	199887	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	11.60386	11.60386	Justi (jido)2 025,trim4,jus tMayor demanda de bienes y servicios,usar rchfrancisor uedat,fech,t1 2/01/26)	11.60386	100	Validado
2025	4	Puebla	Huehuetla	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	0005	FORTAMUN	199840	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	10.18022	10.18022	Justi (jido)2 025,trim4,jus tMayor demanda de bienes y servicios,usar rchfrancisor uedat,fech,t1 2/01/26)	21.14103	207.87	Validado
2025	4	Puebla	Huehuetla	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	0005	FORTAMUN	200072	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0	Justi (jido)2 025,trim4,jus tMayor demanda de bienes y servicios,usar rchfrancisor uedat,fech,t1 2/01/26)	0	N/D	Validado
2025	4	Puebla	Huehuetla	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	0005	FORTAMUN	200327	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	Justi (jido)2 025,trim4,jus tMayor demanda de bienes y servicios,usar rchfrancisor uedat,fech,t1 2/01/26)	100	100	Validado
2025	4	Puebla	Huehuetla	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	0005	FORTAMUN	200637	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	2.44259	2.44259	Justi (jido)2 025,trim4,jus tMayor demanda de bienes y servicios,usar rchfrancisor uedat,fech,t1 2/01/26)	2.05418	100	Validado



Cuarto Trimestre 2025

Indicadores

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo (%)	Avance (%)	Flujo
2025	4	4	Puebla	Nahuatla	33	411 - Unidad de Diferencia Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FORTAMUN	200748	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	9,04365	9,04365	Queri (06062 025, línea 4, just. Mayor demanda de bienes y servicios, una no/financiar unidad, fecha 2 30/1/26)	10,42771	66,73	Validado



MUNICIPIO DE HUEHUETLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
EJERCICIO 2025

No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MODS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RE CAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	OBSERVACIONES
1	PUE250302581063	71663	R33-25031	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+300, EN LA COLONIA KASTING LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 71663	Cinco de Mayo	2,299,985.74	2,299,985.74	2,299,985.74	2,299,985.74	2,299,985.74	2,299,985.74	2,299,985.74	100.0%	100.0%	Metros Cuadrados	1500	Terminado
2	PUE250302581064	106108	R33-25018	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE CENTRO DE SALUD Y EQUIPAMIENTO PARA ATENCION MEDICA INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO MADERO, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 106108	Francisco I. Madero	1,938,986.72	1,938,986.72	1,938,986.72	1,938,986.72	1,938,986.72	1,938,986.72	1,938,986.72	100.0%	100.0%	Metros Cuadrados	900	Terminado
3	PUE250302581065	84725	R33-25014	CONSTRUCCION DE ANDADORES URBANOS CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO 1 EN LA COLONIA LOS GARCIA DEL KM 0+000 AL KM 0+200, TRAMO 2 COLONIA LOS APARADO DEL KM 0+000 AL KM 0+200, TRAMO 3 COLONIA LOS MENDEZ DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE KUWIKCHUCHUT DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 84725	Kuwik Chuchut	1,349,876.60	1,349,876.60	1,349,876.60	1,349,876.60	1,349,876.60	1,349,876.60	1,349,876.60	100.0%	100.0%	Metros Cuadrados	1080	Terminado
4	PUE250302581066	114812	R33-25043	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR RAUL ISIDRO BURGOS C.C.T. 21DCC07538 EN LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 114812	Chilcooyo del Carmen	800,000.00	799,642.56	799,642.56	799,642.56	799,642.56	799,642.56	799,642.56	100.0%	100.0%	Metros Cuadrados	135	Terminado



5	PUE250302581067	114070	R33-25029	CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO 1 EN LA COLONIA LOS ESPINOZA DEL KM 0+000 AL KM 0+200 TRAMO 2 COLONIA LOS GAONA DEL KM 0+000 AL KM 0+200 TRAMO 3 COLONIA LOS GARCIA DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 114070	Francisco I. Madero	1,800,000.00	1,799,865.76	1,799,865.76	1,799,865.76	1,799,865.76	1,799,865.76	100.0%	100.0%	1080	Terminado
6	PUE250302581068	99993	R33-25032	CONSTRUCCION DE ANDADORES URBANOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LAS LAJAS DEL KM 0+000 AL KM 0+200, EN LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 99993	Chilocooyo Guadalupe	450,000.00	449,619.35	449,619.35	449,619.35	449,619.35	449,619.35	100.0%	100.0%	1080	Terminado
7	PUE250302581069	88142	R33-25010	REABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MUJUYUM DE LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 88142	CINCO DE MAYO	1,849,954.30	1,849,954.30	1,849,954.30	1,849,954.30	1,849,954.30	1,849,954.30	100.0%	100.0%	595	Terminado
8	PUE250302581070	116892	R33-25035	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL BACHILLERATO DIGITAL No. 77, C.C.T 21EBH1014I EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 116892	Cinco de Mayo	1,150,000.00	1,149,780.58	1,149,780.58	1,149,780.58	1,149,780.58	1,149,780.58	100.0%	100.0%	336	Terminado
9	PUE250302581071	114580	R33-25045	CONSTRUCCION DE MUROS GAVIONES EN EL LIBRAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 114580	Huehuetla	1,850,000.00	1,849,788.26	1,849,788.26	1,849,788.26	1,849,788.26	1,849,788.26	100.0%	100.0%	614	Terminado
10	PUE250302581072	69371	R33-25005	CONSTRUCCION DE ANDADORES URBANOS CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO 1, EN LA COLONIA LOS SANTIAGOS DEL KM 0+000 AL KM 0+200, TRAMO 2 EN LA COLONIA LOS ESPINOZA DEL KM 0+000 AL KM 0+200, EN LA LOCALIDAD DE LEACAMAN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 69371	Leacaman	899,607.96	899,607.96	899,607.96	899,607.96	899,607.96	899,607.96	100.0%	100.0%	720	Terminado
11	PUE250302581073	114178	R33-25044	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE LEACAMAN EN LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 114178	Chilocooyo Guadalupe	4,000,000.00	3,797,619.40	3,797,619.40	3,797,619.40	3,797,619.40	3,797,619.40	100.0%	100.0%	614	Terminado

RECIBIDO

F/ 11 ISB/CGDR

Coordinación General de

Desarrollo Regional

 15/05/2016

12	PUE250302581074	74753	R33-25034	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM+0-000 AL KM 0+200, EN CAMINO A CINCO DE MAYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 74753	Huehuetla	2,443,311.31	2,399,435.85	2,399,435.85	2,399,435.85	2,399,435.85	2,399,435.85	2,399,435.85	100.0%	100.0%	900	Terminado
13	PUE250302581075	116693	R33-25013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOS TRZOS (PRIMERA ETAPA) DEL KM 0+000 AL KM 0+360, EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 116693	Lipuntahuaca	2,999,595.58	2,999,595.58	2,999,595.58	2,999,595.58	2,999,595.58	2,999,595.58	2,999,595.58	100.0%	100.0%	1,440	Terminado
14	PUE250402611315	131930	R33-25011	CONSTRUCCION DE ANDADORES URBANOS CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO 1 LOS GAONA KM 0+200, TRAMO 2 LOS GARCIA KM 0+150, TRAMO 3 LOS SALAZAR KM 0+200, TRAMO 4 LOS SANCHEZ KM 0+100, TRAMO 5 CENTRO KM 0+150, EN LA LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 131930	Putlunichuchut (Vista Hermosa)	2,620,967.80	2,620,967.80	2,620,967.80	2,620,967.80	2,620,967.80	2,620,967.80	2,620,967.80	100.0%	100.0%	160.8	Terminado
15	PUE250402611316	130883	R33-25047	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN EL BACHILLER LAZARO CARDENAS C.C.T. 21EBH0409M DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN OZELONACAXTLA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 130883	Ozelnacaxtla	3,159,183.08	3,999,087.53	3,999,087.53	3,999,087.53	3,999,087.53	3,999,087.53	3,999,087.53	100.0%	100.0%	498.55	Terminado
16	PUE250402611317	120310	R33-25016	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE 100 PISOS FIRMES DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE LEACAMAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 120310	Leacaman	1,499,497.20	1,499,497.20	1,499,497.20	1,499,497.20	1,499,497.20	1,499,497.20	1,499,497.20	100.0%	100.0%	3000	Terminado
17	PUE250402611318	120200	R33-25006	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE 575.00 METROS EN LA COLONIA TAXCALT, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 120200	Huehuetla	649,238.58	649,238.58	649,238.58	649,238.58	649,238.58	649,238.58	649,238.58	100.0%	100.0%	575	Terminado
18	PUE250402611319	122058	R33-25015	CONSTRUCCION DE ANDADORES URBANOS CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO 1 EN LA COLONIA CENTRO A LOMA 2 DEL KM 0+000 AL KM 0+200, TRAMO 2 A UN COSTADO DEL BACHILLERATO DIGITAL NO. 77 DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 122058	Cinco de Mayo	899,994.44	899,994.44	899,994.44	899,994.44	899,994.44	899,994.44	899,994.44	100.0%	100.0%	400	Terminado



RECIBIDO

 F/ 11 ISB/CGDR

400 Metros Cuadrados

5.30

206

Coordinación General de

19	PUE250402611320	122494	R33-25012	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE 73 TECHOS PARA VIVIENDA A BASE DE LAMINAS EN LA LOCALIDAD DE XONALPU ,DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA,PUEBLA. - 122494	Xonalpu	1,599,183.32	1,599,183.32	1,599,183.32	1,599,183.32	1,599,183.32	100.0%	100.0%	2520	Terminado
20	PUE250402611321	124671	R33-25019	CONSTRUCCION DE ANDADORES URBANOS CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO 1KGYOMACHUCHUT DEL KM 0+000 AL KM0+000 AL KM 0+200 ,TRAMO 2 LOS FRANCISCOS DEL KM 0+000 AL KM 0+200, Y TRAMO 3 LOS GARCIA DEL KM 0+000 AL KM 0+200 , EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA ,PUEBLA. - 124671	Lipuntahuaca	1,349,406.60	1,349,406.60	1,349,406.60	1,349,406.60	1,349,406.60	100.0%	100.0%	1080	Terminado
21	PUE250402611322	125036	R33-25008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LECAMAN CENTRO A LOMA DEL KM 0+000 AL KM 0+300 EN LA LOCALIDAD DE LECAMAN,DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA ,PUEBLA. - 125036	Leacaman	2,499,490.89	2,499,490.89	2,499,490.89	2,499,490.89	2,499,490.89	100.0%	100.0%	1500	Terminado
22	PUE250402611323	125137	R33-25007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LOS BONIFACIOS DEL KM 0+000 AL KM 0+200,EN LA LOCALIDAD DE LECAMAN ,DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA,PUEBLA. - 125137	Leacaman	1,449,940.70	1,449,940.70	1,449,940.70	1,449,940.70	1,449,940.70	100.0%	100.0%	1000	Terminado
23	PUE250402611324	125301	R33-25009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA PACHQUILA DEL KM 0+000 AL KM 0+660 EN LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO DEL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA(PRIMERA ETAPA DEL KM 0+000 AL KM 0+400) - 125301	Chilcoyo del Carmen	2,499,324.92	2,499,324.92	2,499,324.92	2,499,324.92	2,499,324.92	100.0%	100.0%	1600	Terminado
24	PUE250402611325	129675	R33-25004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LOS NUÑEZ DEL KM 0+000 AL KM 0+300, EN LA LOCALIDAD DE PUTAYCAT, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 129675	Putaycat	3,499,736.65	3,499,736.65	3,499,736.65	3,499,736.65	3,499,736.65	100.0%	100.0%	1500	Terminado
25	PUE250402611326	129606	R33-25030	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE 50 TECHOS PARA VIVIENDA A BASE DE LAMINAS EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, EN EL MUNIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 129606	Cinco de Mayo	1,054,913.00	1,054,913.00	1,054,913.00	1,054,913.00	1,054,913.00	100.0%	100.0%	1800	Terminado



PUEBLA

 GOBIERNO DEL ESTADO

RECIBIDO

 F/11 /SB/ICGDR

 Coordinación General de

 Desarrollo Regional

15 ENERO 2026

26	PUE250402611327	128160	R33-25042	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DEL BACHILLERATO JUAN RUJO, C.C.T. 21EBRD4108 EN LA LOCALIDAD DE XONALPU EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 128160	Xonalpu	1,100,000.00	1,099,976.60	1,099,976.60	1,099,976.60	1,099,976.60	1,099,976.60	1,099,976.60	100.0%	100.0%	1050.23	Metros lineales	Terminado	
27	PUE250402611328	130334	R33-25028	COSNTRUCCION DE ANDADORES URBANOS CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO 1 COLONIA BARRANCA SECA 2 DEL KM 0+000 AL KM 0+200, TRAMO 2 COLONIA BARRANCA SECA 3 DEL KM 0+000 AL KM 0+200, TRAMO 3 COLONIA BARRANCA SECA 1 DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE XONALPU EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 130334	Xonalpu	1,549,680.33	1,549,680.33	1,549,680.33	1,549,680.33	1,549,680.33	1,549,680.33	1,549,680.33	100.0%	100.0%	1080	Metros Cuadrados	Terminado	
28	PUE250402611329	130276	R33-25023	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA C.C.T. 21DCC0819U EN LA LOCALIDAD DE KUWICHUCHUT, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA. - 130276	Kuwik Chuchut	1,249,876.45	1,249,876.45	1,249,876.45	1,249,876.45	1,249,876.45	1,249,876.45	1,249,876.45	100.0%	100.0%	312.32	Metros cúbicos	Terminado	
29	PUE250402611330	130658	R33-25037	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE CANCHA DEPORTIVA Y BANDA PERIMETRAL DE LA PRIMARIA BILINGÜE NAKUSIKGOY, C.C.T. 21DPV0335V EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUETLA, PUEBLA - 130658	Huehuetla	1,361,400.00	1,361,399.80	1,361,399.80	1,361,399.80	1,361,399.80	1,361,399.80	1,361,399.80	100.0%	100.0%	1263.64	Metros Cuadrados	Terminado	
30	PUE250402611331	129540	R33-25024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+400, EN LA COLONIA LOS GARCIA EN LA LOCALIDAD DE XONALPU, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 129540	Xonalpu	3,510,117.12	3,310,117.12	3,310,117.12	3,310,117.12	3,310,117.12	3,310,117.12	3,310,117.12	3,310,117.12	100.0%	100.0%	1800	Metros Cuadrados	Terminado
31	PUE250402611332	130809	R33-25039	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS C.C.T. 21EP0138U EN LA LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 130809	Putlunichuchut (Vista Hermosa)	1,444,875.80	1,444,875.80	1,444,875.80	1,444,875.80	1,444,875.80	1,444,875.80	1,444,875.80	1,444,875.80	100.0%	100.0%	80	Metros Cuadrados	Terminado
32	PUE250402611333	130430	R33-25040	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO MARQUEZ PANIAGUA C.C.T. 21ETV0829E EN LA LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 130430	Putlunichuchut (Vista Hermosa)	1,444,846.48	1,444,846.48	1,444,846.48	1,444,846.48	1,444,846.48	1,444,846.48	1,444,846.48	1,444,846.48	100.0%	100.0%	80	Metros Cuadrados	Terminado

RECIBIDO
 F/11 ISB/CGDR
 Coordinación General de Desarrollo Residencial
 15 ENE 2025

33	PUE250402611334	130485	R33-25041	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL PREESCOLAR KAGSTING C.C.T. 21DJN13090 EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 130485	Cinco de Mayo	1,444,982.78	1,444,982.78	1,444,982.78	1,444,982.78	1,444,982.78	100.0%	100.0%	1,444,982.78	1,444,982.78	80	Terminado	
34	PUE250402611335	130590	R33-25038	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET. C.C.T. 21DTV0071C EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 130590	Huehuetla	399,998.00	399,998.00	399,998.00	399,998.00	399,998.00	100.0%	100.0%	399,998.00	399,998.00	1500	Terminado	
35	PUE250402615323	5967-GI	R33-25020	ELABORACION DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 5967	Huehuetla	2,040,043.00	2,040,043.00	2,040,043.00	2,040,043.00	2,040,043.00	100.0%	100.0%	2,040,043.00	2,040,043.00	42	Terminado	
36	PUE250402617178	113578	R33-25033	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBRAMIENTO DEL KM 0+000 AL 0+350.00 EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 113578	Huehuetla	3,999,199.15	3,999,199.15	3,999,199.15	3,999,199.15	3,999,199.15	100.0%	100.0%	3,999,199.15	3,999,199.15	2450	Terminado	
37	PUE250402617179	116941	R33-25046	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN EL CALLEJON QUE CONDUCE A LA IGLESIA DE SAN SALVADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 116941	Huehuetla	1,461,680.96	1,461,680.96	1,461,680.96	1,461,680.96	1,461,680.96	100.0%	100.0%	1,461,680.96	1,461,680.96	48.28	Terminado	
FORTAMUN																	
No.	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RE CAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	OBSERVACIONES
1	PUE250302601189		R33-25023	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA C.C.T. 21DCC0819U EN LA LOCALIDAD DE KUWIKCHUT, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	KUWIKCHUT	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	100.0%	100.0%	Metros Cuadrados	312.32	Terminado



Entidad	Municipio	Tipo de Reg. Cde de Recur.	Tipo de Recur.	Clave Ramo	Modalidad	Programa para Institución Ej.	Reasignación Ej.	Reintegro	Tipo de auto	Partida	Aprobada	Modificada	Reservada/Reservada	Comprometida	Desagradada	Ejercida	Pagada	Costos	Observaciones
21	72	1	2025	2	331	4 FASBARR	1	3318737	341411	332	2040043	24400180	24400180	2040043	2040043	2040043	2440043		Elaboración de Proyectos
21	72	2	2025	2	331	4				443	4150000	41510010	41510010	41510010	41510010	41510010	41510010		Proyectos para instituciones públicas
21	72	3	2025	2	331	4				632	1635000	16350000	16350000	16350000	16350000	16350000	16350000		Proyectos de Infraestructura Bases Administrativas
21	72	4	2025	2	331	4				633	2450000	24510010	24510010	24510010	24510010	24510010	24510010		Proyectos para caminos y puentes
21	72	5	2025	2	331	4				634	3317000	33170000	33170000	33170000	33170000	33170000	33170000		Proyectos para construcción de nuevas granjas en el territorio municipal, en el municipio de Huixtla, Puebla.
21	72	6	2025	2	331	4				635	4000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000		
21	72	7	2025	2	331	4				636	5850000	58500000	58500000	58500000	58500000	58500000	58500000		
21	72	8	2025	2	331	4				637	6000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000		
21	72	9	2025	2	331	3 CONTABARR	1	89637	0	133	5418000	54180000	54180000	54180000	54180000	54180000	54180000		Pago de recibos a Estructura de Seguridad Pública
21	72	10	2025	2	331	3				134	5151000	51510000	51510000	51510000	51510000	51510000	51510000		Adquisición de servicios para seguridad pública
21	72	11	2025	2	331	3				135	2000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000		Pago de salarios
21	72	12	2025	2	331	3				136	1800000	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000		Pago a COMISARIA
21	72	13	2025	2	331	3				441	2790000	27900000	27900000	27900000	27900000	27900000	27900000		Proyecto para la vereda
21	72	14	2025	2	331	3				533	3318738	33187380	33187380	33187380	33187380	33187380	33187380		Se cancela partida
21	72	15	2025	2	331	3				532	65144	651440	651440	651440	651440	651440	651440		Se cancela partida
21	72	16	2025	2	331	3				535	358390.4	358390.40	358390.40	358390.40	358390.40	358390.40	358390.40		Se cancela partida
21	72	17	2025	2	331	3				521	185390.4	185390.40	185390.40	185390.40	185390.40	185390.40	185390.40		Se cancela partida
21	72	18	2025	2	331	3				523	1007102.7	1007102.70	1007102.70	1007102.70	1007102.70	1007102.70	1007102.70		Se cancela partida
21	72	19	2025	2	331	3				541	1000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000		Se cancela partida
21	72	20	2025	2	331	3				540	800255.6	800255.60	800255.60	800255.60	800255.60	800255.60	800255.60		Adquisición de maquinaria tipo servicio asignada con presupuesto, material y otros recursos
21	72	21	2025	2	331	3				652	750000	75000000	75000000	75000000	75000000	75000000	75000000		Proyectos para veredas
21	72	22	2025	2	331	3				654	4000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000		Proyectos de Infraestructura Bases Administrativas
21	72	23	2025	2	331	3				654	1800000	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000		Proyectos de Infraestructura Bases Administrativas
21	72	24	2025	2	331	3				654	1800000	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000	18000000		Proyectos de Infraestructura Bases Administrativas
21	72	25	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	26	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	27	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	28	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	29	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	30	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	31	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	32	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	33	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	34	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	35	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	36	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	37	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	38	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	39	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	40	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	41	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	42	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	43	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	44	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	45	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	46	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	47	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	48	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	49	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	50	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	51	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	52	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	53	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	54	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	55	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	56	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	57	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	58	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	59	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	60	2025	2	331	3				651	8000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000		Se cancela partida
21	72	61	2025	2															